

Số: 185/BC-BQL

Vạn Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

VỀ VIỆC THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH: Nâng cấp, sửa chữa đường Bình Trung 2 (đoạn 1); Sửa chữa đường Bình Trung 1 – Bình Lộ 2 (đoạn 1) do xã Vạn Bình làm Chủ đầu tư

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Vạn Bình

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường Bình Trung 2 (đoạn 1) được HĐND xã Vạn Bình phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 và UBND xã Vạn Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 07/4/2023.

Đồng thời công trình: Sửa chữa đường Bình Trung 1 – Bình Lộ 2 (đoạn 1) được UBND huyện cho phép lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Văn bản số 1110/UBND-TCKH ngày 07/4/2023 và UBND xã Vạn Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 07/4/2023. Hiện nay, UBND xã Vạn Bình (Chủ đầu tư) đã ký kết với Công ty TNHH MTV Đăng Quang 79 (Nhà thầu) tại Hợp đồng số 02/2023/HĐ-XD ngày 19/4/2023 và Hợp đồng số 03/2023/HĐ-XD ngày 19/4/2023.

Được sự ủy thác của UBND xã Vạn Bình, Ban QLDA các CTXD huyện Vạn Ninh thực hiện gói thầu Tư vấn Quản lý dự án của các công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường Bình Trung 2 (đoạn 1); Sửa chữa đường Bình Trung 1 – Bình Lộ 2 (đoạn 1) do UBND xã Vạn Bình làm Chủ đầu tư.

Qua nhiều lần Ban QLDA các CTXD huyện cùng với đơn vị tư vấn giám sát tham mưu cho Chủ đầu tư mời lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đăng Quang 79 làm việc và cam kết tại các biên bản: Biên bản làm việc ngày 05/5/2023; Biên bản làm việc ngày 12/6/2023; Biên bản cam kết của công ty TNHH MTV Đăng Quang 79 ngày 05/5/2023; Biên bản cam kết của công ty TNHH MTV Đăng Quang 79 ngày 12/6/2023.

Từ khi ký kết Hợp đồng và bàn giao mặt bằng cho đến nay đơn vị nhà thầu Công ty TNHH MTV Đăng Quang 79 vẫn chưa triển khai thi công theo thời gian trong Hợp đồng đã ký.

Vì thế căn cứ Điểm b tại Khoản 17.2 Điều 17 của Hợp đồng số 02/2023/HĐ-XD ngày 19/4/2023 và Hợp đồng số 03/2023/HĐ-XD ngày 19/4/2023 được ký kết quy định:

Điều 17. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên giao thầu

17.2. Chấm dứt hợp đồng bởi Bên giao thầu:

b) Bỏ dở công trình hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng;

Nay, Ban QLDA các CTXD huyện Vạn Ninh đề nghị UBND xã Vạn Bình tổ chức mời đơn vị nhà thầu công ty TNHH MTV Đăng Quang 79 hợp và cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công. Nếu qua thời gian cam kết mà nhà thầu vẫn không triển khai thi công thì Chủ đầu tư là UBND xã Vạn Bình xử lý, xử phạt theo quy định của hợp đồng đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Ban QLDA các CTXD huyện Vạn Ninh đề nghị UBND xã Vạn Bình quan tâm thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ chung./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Ngọc Liêm